



## Preliminär tidplan

- Vecka 5-9 Sprängningsarbeten för husgrund
- Vecka 10-14 Sprängningsarbeten för ledningar
- Vecka 12-26 Betongarbeten
- Vecka 18 Ometablering av bodar inom arbetsområdet
- Vecka 18-23 Ledningsförläggning för fjärrvärme, el, vatten och avlopp
- Vecka 21-24 Grävarbeten i gatan intill arbetsområdet
- Vecka 28 Delbesiktning av mark och betong
- Aug/Sept 2018 Husleverans hus 1 och hus 2
- Hösten 2019 Färdigbyggt inklusive finplanering