



*Palsternackan  
Februari 2018*

## Uppdaterad tidplan

Under ett så stort byggprojekt som vårt nya trygghetsboende Palsternackan är, hinner det hända saker. Nu börjar tidplanen bli tydligare och mer detaljerad.

Nedan följer den uppdaterade tidplanen, med reservation för ändringar, som även går att hitta på vår projektsida, [www.signalisten.se/palsternackan](http://www.signalisten.se/palsternackan).

### Preliminär tidplan:

- Vecka 5-9 Sprängningsarbeten för husgrund
- Vecka 10-14 Sprängningsarbeten för ledningar
- Vecka 12-26 Betongarbeten
- Vecka 18 Ometablering av bodar inom arbetsområdet
- Vecka 18-23 Ledningsförläggning för fjärrvärme, el, vatten och avlopp
- Vecka 21-24 Grävarbeten i gatan intill arbetsområdet
- Vecka 28 Delbesiktning av mark och betong
- Aug/Sept 2018 Husleverans hus 1 och hus 2
- Hösten 2019 Färdigbyggt inklusive finplanering

### Nästa informationstillfälle

Vi återkommer med mer information om under mars/april.