



Projekt Haga Norra

Arbetet med Bilias nya showroom och bostäderna fortlöper och samtliga stommontage är nu utförda. Solna Stad förbereder nu inför de gatuarbeten som kommer påbörjas i augusti.

Pågående arbeten

Bostadsprojektet är nu klara med sitt stommontage och nu pågår tak- och fasadarbeten i båda kvarteren. Arbetet med att montera balkongskärmar har påbörjats och det invändiga installationsarbetet fortlöper. Installationsarbeten och inre stomkomplettering i Bilias nya fullserviceanläggning kommer pågå fram till slutet av projektet.

Solna Stad har påbörjat förberedelserna inför sina arbeten med gator, trottoarer och torg runt kvarteren. De kommer att påbörja gatuuppbyggnaden för Sylvangatan i augusti. I september kommer den södra kranen att demonteras och i oktober demonteras kranen i den norra delen.

Det är fortsatt många transporter till och från byggarbetsplatsen och i detta skede är det framför allt intransporter av material för stomkomplettering och uppbyggnad av gator. Det kommer vara en hel del transporter under hela projektet, men vi arbetar med logistikplanering för att minimera störningar för omgivningen.

Vid behov så använder vi oss av flaggvakter för att säkerställa säkerheten för alla som påverkas.

På planket runt byggarbetsplatsen kan ni ta del av visionsbilder om hur projektet kommer se ut när det är klart.

För mer information eller frågor?

Besök haganorra.se eller kontakta Emilie Larsson 072-202 42 88, emilie.larsson@fabege.se

Juli 2020

Arbetstider

Våra arbetstider är mellan kl. 6-22 på vardagar och kl. 8-18 på helger. Störande arbeten utförs endast mellan kl. 9-17 på helger och kl. 7-19 på vardagar.

Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer samt har kontinuerliga avstämningar med Solna stad och har en överenskommelse med staden om när vi får ha bulleralstrande arbete.

Nu tar vi en liten semesterpaus med infobreven, men är tillbaka i augusti igen.

Tack för ert tålamod!

Vänliga hälsningar
Fabège